



ООО «ТЭК»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,
ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091
в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА
кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411,
тел.: 8 (8634) 43-12-41, e.mail: tsotek@mail.ru

15.08.2023 № 1992-23
На № _____ от _____

Руководителю
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
А.В. Лукьянову
344022 г. Ростов-на-Дону
пр. Кировский, 40А
Тел. 8-863-263-50-55
Ф. 8-863-263-45-12
e-mail: rek@donland.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №32/7 от 30.06.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №47/1 от 27.09.2022г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ПП РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 2 квартал 2023 год.

Приложение на 23 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 2 квартал 2023 года – 1 экз. на 12 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 2 квартал 2023 года – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 2 квартал 2023 года – 1 экз. на 5 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 2 квартал 2023 года (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (13 форм), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 2 квартал 2023 года – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Генеральный директор



О.Ю. Корзов

Исп. Заместитель исполнительного директора по экономике
Журенко Ярослав Геннадьевич
К.т. 8-928-184-77-33

#ИМЯ?

Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым
организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
Период	год 2023	квартал II квартал
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	10.08.2023	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации, методом долгосрочной индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ООО «Таганрогская энергетическая компания»	6154139772	615401001

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAV)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс. руб. без НДС			Факт, тыс. руб. без НДС		
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого в отчетном году	678,92	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Итого за счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии	678,92	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Амортизация	211,71	211,71	x	0,00	0,00	x
1.1.2	Прибыль на капитальные вложения	467,21	467,21	x	0,00	0,00	x
1.1.3	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
1.1.4	Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Лизинговые платежи	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
1.1.6	Возврат и доход на капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.2	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Дополнительная эмиссия акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	За счет иных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно							
1	Структура источников финансирования RAB	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00

[illegible]

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

^a Средние значения рассчитаны по 10-дневному скользящему среднему в 1992 при использовании регрессионной функции (Паретон) на компьютерной программе регрессионного анализа.

⁴⁴ Плановые значения рассчитаны по следующим источникам, указанным при утверждении соответствующих годовых бюджетов: Министерство финансов, 1999 г.

¹¹¹ Подобные данные подтверждаются на основании источников, указывающих на индустриальную инфраструктуру и торговлю зерном в 1910-е гг.

[illegible]

1.2.4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	0,412	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.2.6	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖидСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	0,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.3	Создание систем противоаварийной																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.4	Создание систем телемеханики																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
1.5	Установка устройств регулирования																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2	Новое строительство																					
2.1	Энергосбережение и повышение																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						
2.2	Прочее новое строительство																					
1	Объект 1																					
	в том числе ПТП																					
2	Объект 2																					
	в том числе ПТП																					
...																						
	Справочно:																					
	Оплата процентов за привлеченные																					
1	Объект 1																					
2	Объект 2																					
...																						

* В ценах отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Приложение № 22
к Приказу Министера России
от 24.03.2010 № 114

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов Ю.Ю.
(подпись)

14 08 20 23 года
М.П.

[illegible]

Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет за 2 квартал 2023 года об источниках финансирования инвестиционной программы ООО "ТЭК", млн. рублей
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

" 14 " 08 20 23 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.	Амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					

1.3.	Возврат НДС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.2.	Облигационные займы	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.3.	Займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.4.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.5.	Средства внешних инвесторов	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.6.	Использование лизинга	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
2.7.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
	ВСЕГО источников финансирования	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2022 года
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	внс ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)

№ 14 _____ 08 _____ 20 23 года
М.П. _____

[illegible]

1.2.5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет за 2 квартал 2023 года об исполнении сетевых графиков строительства проектов ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)



Отчетный период
по состоянию на 10.07.2023г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Предпроектный и проектный этап	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Заключение договора на ТП	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Утверждение документации по планировке территории	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Заключение договора на разработку проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Приемка проектной документации заказчиком	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	Утверждение проектной документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	Получение разрешения на строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Разработка рабочей документации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	Организационный этап	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Закупка основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Поставка основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
3.2.	Монтаж основного оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Пусконаладочные работы	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
4	Комплексное опробование оборудования	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.	4 кв. 2023	4 кв. 2023	-	-	0,00	0,00	-	-

Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально), млн.руб

Финансовые показатели за отчетный период [2 квартал 2023 года/ 2022 год]

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.
(подпись)
" 14 " 08 20 23 * года
М.П.

Наименование показателя		
место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	на конец 4 квартала 2022 года/за 2022 год
1	2	3
Выручка	51,76	95,88
Чистая прибыль	6,22	28,12
Направления распределения чистой прибыли:	6,21	28,12
дивиденды	0,00	0,00
другое (расшифровать)	6,21	28,12
EBITDA	11,06	33,06
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	34,21	17,10
покупатели и заказчики	18,35	14,65
авансы выданные	11,35	0,98
Собственный капитал	8,54	2,72
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	11,74	6,59
кредиты	0,00	0,00
облигационные займы	0,00	0,00
займы организаций	3,65	5,02
прочее	8,09	1,57
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	108,33	95,47
кредиты и займы*	1,21	1,40
кредиторская задолженность, в т.ч.:	107,12	94,07
по строительству	24,46	23,29
по ремонтам	1,25	0,02
по поставкам топлива	0,01	0,00
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	0,815	0,793
Профинансировано на отчетную дату	0,000	0,674
Обеспеченность источниками финансирования	100%	100%
Дефицит финансирования	0	0
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2023 г.		
на период 2023 - 2024 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Отчет за 2 квартал 2023 года о техническом состоянии объекта ООО "ТЭК"
(представляется ежеквартально)

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ТЭК"
Коржов О.Ю.

(подпись)
" 14 " 08 2023 года
М.П.

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строи- тельства	год ввода в эксплуа- тацию	утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -)	заключение Главгос- экспертизы России (+; -)	оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -)	разрешение на строи- тельство (+; -)
1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	-	-	0,780	2022	2026	-	-	-	-
1.1.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов	-	-	-	2022	2024	-	-	-	-
1.1.1.	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	-	-	-	2022	2024	-	-	-	-
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередач	-	-	0,780	2022	2026	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП- 10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	-	-	0,180	2026	2026	-	-	-	-
	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП- 10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	-	-	0,015	2024	2024	-	-	-	-

Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	-	-	0,350	2025	2025	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	-	-	0,180	2026	2026	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	-	-	0,015	2022	2022	-	-	-	-
Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	-	-	0,040	2023	2023	-	-	-	-



Утверждаю

Генеральный директор ООО "ТЭК"

Коржав О.Ю.

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Таблица 1

Отчет Общества с ограниченной ответственностью ООО «Таганрогская энергетическая компания» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения															
За 2 квартал 2023 г.															
В Региональную службу по тарифам Ростовской области															
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление РСТ РО № 69/6 от 16.12.2021 года															
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенный изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО № 65/1 от 07.12.2021 года															
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. Без НДС					Отклонение				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/кв.) без НДС		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план на 2 квартал 2023 года	факт за 2 квартал 2023 года			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных договоров)	прочее (указать)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	25,00	1,542	1,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймаки, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Реконструкция участка ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажКилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	-	0,00	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
ИТОГО						3,290	2,617	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 2 квартал 2023 года	Факт за 2 квартал 2023 года	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
A.	Всего:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
A.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
A.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
A.2.	Амортизационные отчисления	0,000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
Б.3.1.	Возврат НДС	0,0000	0,0000	0,000	0,00	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-	

Генеральный директор ООО "ТЭК"



О.Ю. Коржов

Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1

ОТЧЕТ Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская
Энергетическая Компания" за 1 полугодие 2023 года
(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора) (квартал, полугодие, 9 месяцев, год))
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление РСТ РО от 16.12.2021г. № 69/6

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Постановление РСТ РО от 07.12.2021г. № 65/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
								план ³	факт ⁴		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО,					3,290	2,617	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	25,00	1,542	1,018	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	

4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	0,000	
7	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	-	0,00	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	Финансирование и освоение запланированы в 4 квартале 2023 года

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
А	Собственные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.2	Амортизационные отчисления	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.3	Прочие собственные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
А.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.1	Кредиты	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.2	Займы	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.3	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Б.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
В	Бюджетное финансирование	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г.1	Лизинг	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Справочно:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Руководитель организации

Коржов О.Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Заместитель исполнительного
директора по экономикеЖуренко Я.Г.
(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

8-928-184-77-33

(номер контактного телефона)

14 августа

(дата составления документа)

20 23 г.

¹ Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.