



ООО «ТЭК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАГАНРОГСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3,
ИНН 6154139772, КПП 615401001, р/сч 40702810023050000091

в банке: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

БАНКА ВТБ ПАО Г. МОСКВА

кор/сч 30101810145250000411, БИК 044525411,

тел.: 8 (8634) 43-12-41, e.mail: tsotek@mail.ru

29.03.2024 № 1098-АЧ

На № _____ от _____

Руководителю
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
А.В. Лукьянову
344022 г. Ростов-на-Дону
пр. Кировский, 40А
Тел. 8-863-263-50-55
Ф. 8-863-263-45-12
e-mail: rek@donland.ru

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствии с требованиями Постановления РСТ РО №32/7 от 30.06.2014г. (в редакции постановления РСТ РО №47/1 от 27.09.2022г.) « Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере электроэнергетики на территории Ростовской области», приказа ФСТ № 202-Э от 20.02.2014г., приказа Минэнерго № 114 от 24.03.2010г., ПП РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" ООО «ТЭК» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «ТЭК» за 2023 год.

Приложение на 13 листах:

1. Формы по приказу Минэнерго № 114 от 24.03.2010 г. за 2023 год – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
2. Формы по приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. за 2023 год – 1 экз. на 2 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
3. Форма NET.INV «Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям (ежеквартальный)» по форме NET.INV за 2023 год – 1 экз. на 5 л., 1 файл в формате pdf, 1 файл в формате excel.
4. Формы раскрытия информации по приказу Минэнерго № 320 от 25.04.2018 г. за 2023 год (в том числе паспорта инвестиционных проектов) – 1 архив в формате zip (13 форм), подписанный ЭЦП.
5. Приложение № 5 к приложению к постановлению РСТ РО от 25.01.2022 № 3/1 за 2023 год – 1 экз. на 4 л., 1 файл в формате pdf, в файл в формате excel.

Исполнительный директор

В.В. Сабельникова

Исп. Заместитель исполнительного директора по экономике
Журенко Ярослав Геннадьевич
К.т. 8-928-184-77-33



Мониторинг инвестиционных программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2023	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Коржов Олег Юрьевич	
(код) номер телефона	8 (8634) 431-241	
Дата составления отчета	27.03.2024	

Справочник сетевых организаций

А. Регулирующихся методом индексации, методом долгосрочной индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
1.1	ООО «Таганрогская энергетическая компания»	6154139772	615401001

[Добавить](#)

В. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

Сводные данные по инвестиционным программам субъектов Российской Федерации по сетевым организациям: Ростовская область в 2023 году

№ п/п	Наименование показателя	План, тыс. руб. без НДС			Факт, тыс. руб. без НДС		
		Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB	Итого по субъекту РФ	Утверждено по методу индексации тарифов, методу долгосрочной индексации или методу экономически обоснованных расходов	Утверждено по методу RAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого в отчетном году	678,92	678,92	0,00	695,57	695,57	0,00
1.1	Итого за счет регулируемых тарифов на передачу электрической энергии	678,92	678,92	0,00	695,57	695,57	0,00
1.1.1	Амортизация	211,71	211,71	x	211,71	211,71	x
1.1.2	Прибыль на капитальные вложения	467,21	467,21	x	483,86	483,86	x
1.1.3	Расчетная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
1.1.4	Выпадающие доходы от льготного технологического присоединения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Лизинговые платежи	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
1.1.6	Возврат и доход на капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.2	За счет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Возврат НДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Дополнительная эмиссия акций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Заемные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	За счет иных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Справочно						
1	Структура источников финансирования RAB	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.1	Собственный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
1.2	Привлеченный капитал	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00

*** Главные значения указываются на основании источников, указанных в РБД при установлении регулирования цен (таблиц) не соответствия фактора регулирования

1.2.6	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	0,198	0,057	0,130	0,000	0,010	0,167	0,048	0,110	0,000	0,009	-0,030	-0,009	-0,020	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0400	-
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
1.3	Создание систем телемеханики и связи																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
2	Новое строительство																																			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				
2.2	Прочее новое строительство																																			
1	Объект 1																																			
	в том числе ППП																																			
2	Объект 2																																			
	в том числе ППП																																			
...																																				
	Справка:																																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																			
1	Объект 1																																			
2	Объект 2																																			
...																																				

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Утверждаю

Исполнительный директор ООО "ТЭК"

Сабельникова В.В.

(инициалы, фамилия)

мп

27.03.2024г.

Таблица 1

Отчет: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Таганрогская энергетическая компания» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики / теплоснабжения															
За 4 квартал 2023 г.															
В Региональную службу по тарифам Ростовской области															
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) Постановление РСТ РО № 66/2 от 25.11.2022 года															
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесении изменений в инвестиционную программу: Постановление РСТ РО № 65/1 от 09.12.2021 года															
№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонение млн.руб. без НДС	из них за счет:			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ кв.) без НДС		осталось профинансировать по результатам отчетного периода		уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
								план на 2023 год	факт за 2023 год						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	50,00	1,542	1,018	0,514	0,528	0,490	0,014	0,000	0,014	0,000	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383, расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймаки, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
7	Реконструкция участка ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС, расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	4 кв. 2023	100,00	0,165	0,165	0,165	0,167	-0,003	0,003	0,000	-0,003	0,000	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы
ИТОГО						3,290	2,617	0,679	0,696	0,488	0,017	0,000	0,011	0,000	

№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн.руб.без НДС		Отклонения		Причины отклонения
		План на 2023 год	Факт за 2023 год	млн.руб.без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
A.	Всего:	0,679	0,696	0,017	2,45	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительномонтажные работы
A.1.	Собственные средства, в т.ч.:	0,679	0,696	0,017	2,45	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительномонтажные работы
A.1.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,467	0,484	0,017	3,56	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительномонтажные работы
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,467	0,484	0,017	3,56	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительномонтажные работы
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
A.2.	Амортизационные отчисления	0,212	0,212	0,000	0,00	
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
A.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
Б.3.1.	Возврат НДС	-	-	-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала	-	-	-	-	

Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 25.01.2022 № 3/1

ОТЧЕТ **Общество с ограниченной ответственностью "Таганрогская
Энергетическая Компания"** за **2023 год**
(полное наименование отчитывающейся организации - субъекта контроля (надзора) (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление РСТ РО № 66/2 от 25.11.2022 года

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу

Постановление РСТ РО от 07.12.2021г. № 65/1

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	
								план ³	факт ⁴		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ВСЕГО,					3,290	2,617	0,679	0,696	0,485	
1	Реконструкция ТП-10/0,4кВ №385,расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенных высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ на ячейки в сборе типа КСО с выключателями нагрузки и восстановлением гидроизоляции помещений.	2022-2024	4 кв. 2024	-	50,00	1,542	1,018	0,514	0,528	0,490	Срок реализации проекта 2022-2024 годы. Ввод в эксплуатацию в 4 квартале 2024 года
2	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №383 , расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Гаевка, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,298	0,298	0,000	0,000	0,000	
3	Реконструкция ВЛ-10кВ к ТП-10/0,4кВ №301 , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Мелентьево, с заменой изношенного провода на провод марки СИПЗ и заменой изношенной опоры на ж/б стойку типа СВ110	2024	4 кв. 2024	-	0,00	0,134	0,134	0,000	0,000	0,000	

4	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №169 ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Лакедемоновка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2025	4 кв. 2025	-	0,00	0,661	0,661	0,000	0,000	0,000	
5	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 ,расположенную по адресу:Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, х. Каймакчи, с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на ж/б стойки типа СВ110	2026	4 кв. 2026	-	0,00	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000	
6	Реконструкция ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №529. , расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Николаевка с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2022	4 кв. 2022	4 кв. 2022	100,00	0,147	-0,003	0,000	0,000	-0,003	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы
7	Реконструкция участка КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ «МонтажЖилСтрой» от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-ТОС ,расположенную по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 с заменой изношенного провода на провод марки СИП3 и заменой физически изношенных опор на новые стойки ж/б типа СВ110	2023	4 кв. 2023	4 кв. 2023	0,00	0,165	0,165	0,165	0,167	-0,003	Отклонение обусловлено уточнением стоимости по результатам закупочных процедур на строительно-монтажные работы

Таблица 2

	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	
		План ³	Факт ²	млн. руб. без НДС	%
	1	2	3	4	5
A	Собственные средства, в т.ч.:	0,6789	0,6956	0,0166	2,4522
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,4672	0,4839	0,0166	3,5634
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0,4672	0,4839	0,0166	3,5634
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0,4672	0,4839	0,0166	3,5634
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.2	Амортизационные отчисления	0,2117	0,2117	0,0000	0,0000
A.3	Прочие собственные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
A.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.1	Кредиты	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.2	Займы	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.3	Прочие привлеченные средства	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B.3.1	Наименование источника	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
...		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
B	Бюджетное финансирование	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Г.1	Лизинг	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Справочно:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Руководитель организации

Сабельникова В.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Заместитель исполнительного
директора по экономике

(должность)

Журенко Я.Г.

(Ф.И.О.)

(подпись)

8-928-184-77-33

(номер контактного телефона)

27 марта

(дата составления документа)

20 24 г.

¹ Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.